

LAPORAN MINGGUAN

PAKET KEGIATAN :


Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari

SUMBER DANA :

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

TAHUN ANGGARAN :

2023



KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. LEGRA SEJAHTERA

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 06 Januari 2023 s/d 7 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : I (Satu)
 Bulan : Januari

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I		DIVISI 1 - UMUM							
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39			-	0,00
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45			-	0,00
		Sub Jumlah I			0,84				0,00
II		DIVISI 2 - DRAINASE							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05			-	0,00
2	2.3(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49			-	0,00
		Sub Jumlah II			0,55				0,00
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK							
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87			-	0,00
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07			-	0,00
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28			-	0,00
		Sub Jumlah III			1,23				0,00
IV		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94			-	0,00
		Sub Jumlah IV			5,94				0,00
V		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL							
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84			-	0,00
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11			-	0,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87			-	0,00
		Sub Jumlah V			60,82				0,00
VI		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA							
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61			-	0,00
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99			-	0,00
		Sub Jumlah VI			25,61				0,00
VII		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53			-	0,00
2	9.2(5)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09			-	0,00
		Sub Jumlah VII			0,62				0,00
VIII		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN							
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40			-	0,00
		Sub Jumlah VIII			4,40				0,00
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				-
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									

Karanganyar, 7 Januari 2023

Disetujui :

PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN


Periode : 09 Januari 2023 s/d 14 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : II (dua)
 Bulan : Januari

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I DIVISI 1 - UMUM									
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39		0,05	0,05	0,02
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45		0,05	0,05	0,02
Sub Jumlah I					0,84				0,04
II DIVISI 2 - DRAINASE									
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05			-	0,00
2	2.3.(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49			-	0,00
Sub Jumlah II					0,55				0,00
III DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK									
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87		36,00	36,00	0,05
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07			-	0,00
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28			-	0,00
Sub Jumlah III					1,23				0,05
IV DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR									
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94			-	0,00
Sub Jumlah IV					5,94				0,00
V DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL									
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84			-	0,00
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11			-	0,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87			-	0,00
Sub Jumlah V					60,82				0,00
VI DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA									
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61			-	0,00
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99		29,60	29,60	0,74
Sub Jumlah VI					25,61				0,74
VII DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN									
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53			-	0,00
2	9.2(5)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09			-	0,00
Sub Jumlah VII					0,62				0,00
VIII DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN									
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40			-	0,00
Sub Jumlah VIII					4,40				0,00
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				0,83
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									

Karanganyar, 14 Januari 2023

Disetujui :
PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 16 Januari 2023 s/d 21 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : III (Tiga)
 Bulan : Januari

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I		DIVISI 1 - UMUM							
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,05		0,05	0,02
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,05		0,05	0,02
		Sub Jumlah I			0,84				0,04
II		DIVISI 2 - DRAINASE							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	-	4,03	4,03	0,005
2	2.3.(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	-	7,00	7,00	0,49
		Sub Jumlah II			0,55				0,50
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK							
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	36,00	144,00	180,00	0,23
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	-	-	-	0,00
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah III			1,23				0,23
IV		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	-	67,50	67,50	0,76
		Sub Jumlah IV			5,94				0,76
V		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL							
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	-	-	-	0,00
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	-	-	-	0,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah V			60,82				0,00
VI		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA							
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	-	-	-	0,00
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	29,60	53,50	83,10	2,08
		Sub Jumlah VI			25,61				2,08
VII		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-	-	-	0,00
2	9.2(5)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah VII			0,62				0,00
VIII		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN							
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah VIII			4,40				0,00
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				3,61
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									2,78

Karanganyar, 21 Januari 2023

Disetujui :
PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 23 Januari 2023 s/d 28 Januari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : IV (Empat)
 Bulan : Januari

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I		DIVISI 1 - UMUM							
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,05	0,05	0,10	0,04
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,05	0,05	0,10	0,04
		Sub Jumlah I			0,84				0,08
II		DIVISI 2 - DRAINASE							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	4,03		4,03	0,00
2	2.3(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
		Sub Jumlah II			0,55				0,50
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK							
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	180,00	50,00	230,00	0,30
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	-	-	-	0,00
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah III			1,23				0,30
IV		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	67,50	97,50	165,00	1,85
		Sub Jumlah IV			5,94				1,85
V		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL							
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	-	-	-	0,00
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	-	-	-	0,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah V			60,82				0,00
VI		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA							
1	7.1.(7).a	Beton f'c' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	-	36,00	36,00	1,14
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	83,10	47,50	130,60	3,27
		Sub Jumlah VI			25,61				4,41
VII		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-	-	-	0,00
2	9.2(5)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah VII			0,62				0,00
VIII		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN							
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah VIII			4,40				0,00
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				7,13
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									3,52

Karanganyar, 28 Januari 2023

Disetujui :
PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 30 Januari 2023 s/d 04 Februari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : V (Lima)
 Bulan : Februari

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I		DIVISI 1 - UMUM							
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,10		0,10	0,04
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,10		0,10	0,04
		Sub Jumlah I			0,84				0,08
II		DIVISI 2 - DRAINASE							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	4,03		4,03	0,00
2	2.3(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
		Sub Jumlah II			0,55				0,50
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK							
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	230,00	50,00	280,00	0,36
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	-	6,00	6,00	0,00
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah III			1,23				0,36
IV		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	165,00	10,00	175,00	1,96
		Sub Jumlah IV			5,94				1,96
V		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL							
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	-	-	-	0,00
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	-	-	-	0,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah V			60,82				0,00
VI		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA							
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	36,00		36,00	1,14
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	130,60	8,00	138,60	3,47
		Sub Jumlah VI			25,61				4,61
VII		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-	-	-	0,00
2	7.1.(2)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah VII			0,62				0,00
VIII		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN							
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	-	-	-	0,00
		Sub Jumlah VIII			4,40				0,00
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				7,51
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									0,38

Karanganyar, 04 Februari 2023

Disetujui :
PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 06 Februari 2023 s/d 11 Februari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : VI (Enam)
 Bulan : Februari

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I		DIVISI 1 - UMUM							
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,10		0,10	0,04
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,10		0,10	0,04
		Sub Jumlah I			0,84				0,08
II		DIVISI 2 - DRAINASE							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	4,03		4,03	0,00
2	2.3.(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
		Sub Jumlah II			0,55				0,50
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK							
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	280,00	70,00	350,00	0,45
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	6,00		6,00	0,00
3	3.2.(2b)	Timbunan Plihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	-		-	0,00
		Sub Jumlah III			1,23				0,45
IV		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	175,00	255,00	430,00	4,82
		Sub Jumlah IV			5,94				4,82
V		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL							
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	-		-	0,00
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	-		-	0,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87	-		-	0,00
		Sub Jumlah V			60,82				0,00
VI		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA							
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	36,00	64,00	100,00	3,16
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	138,60	261,40	400,00	10,01
		Sub Jumlah VI			25,61				13,17
VII		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-		-	0,00
2	7.1.(2)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-		-	0,00
		Sub Jumlah VII			0,62				0,00
VIII		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN							
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	-		-	0,00
		Sub Jumlah VIII			4,40				0,00
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				19,02
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									11,51

Karanganyar, 11 Februari 2023

Disetujui :

PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 13 Februari 2023 s/d 18 Februari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : VII (Tujuh)
 Bulan : Februari

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I DIVISI 1 - UMUM									
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,10	0,10	0,20	0,08
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,10	0,10	0,20	0,09
Sub Jumlah I					0,84				0,17
II DIVISI 2 - DRAINASE									
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	4,03		4,03	0,00
2	2.3(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
Sub Jumlah II					0,55				0,50
III DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK									
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	350,00	250,00	600,00	0,77
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	6,00		6,00	0,00
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	-		-	0,00
Sub Jumlah III					1,23				0,77
IV DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR									
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	430,00		430,00	4,82
Sub Jumlah IV					5,94				4,82
V DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL									
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	-		-	0,00
2	6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	-		-	0,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87	-		-	0,00
Sub Jumlah V					60,82				0,00
VI DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA									
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	100,00	204,50	304,50	9,63
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	400,00	37,00	437,00	10,93
Sub Jumlah VI					25,61				20,56
VII DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN									
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-		-	0,00
2	7.1.(2)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-		-	0,00
Sub Jumlah VII					0,62				0,00
VIII DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN									
1	10.1.(9)	Perbaiki Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	-		-	0,00
Sub Jumlah VIII					4,40				0,00
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				26,82
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									7,80

Karanganyar, 18 Februari 2023

Disetujui :
PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN


Periode : 20 Februari 2023 s/d 25 Februari 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : VIII (Delapan)
 Bulan : Februari

CV. LEGRA SEJAHTERA


NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I		DIVISI 1 - UMUM							
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,20	0,10	0,30	0,12
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,20	0,10	0,30	0,13
		Sub Jumlah I			0,84				0,25
II		DIVISI 2 - DRAINASE							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	4,03	37,00	41,03	0,05
2	2.3.(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
		Sub Jumlah II			0,55				0,55
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK							
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	600,00	4,50	604,50	0,78
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	6,00	50,00	56,00	0,03
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	-		-	0,00
		Sub Jumlah III			1,23				0,81
IV		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	430,00	92,70	522,70	5,85
		Sub Jumlah IV			5,94				5,85
V		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL							
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	-		-	0,00
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	-		-	0,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87	-		-	0,00
		Sub Jumlah V			60,82				0,00
VI		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA							
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	304,50	146,79	451,29	14,27
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	437,00		437,00	10,93
		Sub Jumlah VI			25,61				25,20
VII		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-		-	0,00
2	7.1.(2)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-		-	0,00
		Sub Jumlah VII			0,62				0,00
VIII		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN							
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	-		-	0,00
		Sub Jumlah VIII			4,40				0,00
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				32,66
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									5,84

Karanganyar, 25 Februari 2023

Disetujui :
PENGAWAS LAPANGAN


RENDRA DEDI S. ST
 Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA


RAKA AKBAR S. ST
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 27 Februari 2023 s/d 04 Maret 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : IX (Sembilan)
 Bulan : Maret

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I									
DIVISI 1 - UMUM									
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,30		0,30	0,12
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,30		0,30	0,13
Sub Jumlah I					0,84				0,25
II									
DIVISI 2 - DRAINASE									
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	41,03		41,03	0,05
2	2.3.(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
Sub Jumlah II					0,55				0,55
III									
DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK									
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	604,50		604,50	0,78
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	56,00		56,00	0,03
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	-	82,76	82,76	0,26
Sub Jumlah III					1,23				1,07
IV									
DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR									
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	522,70		522,70	5,85
Sub Jumlah IV					5,94				5,85
V									
DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL									
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	-		-	0,00
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	-		-	0,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87	-		-	0,00
Sub Jumlah V					60,82				0,00
VI									
DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA									
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	451,29		451,29	14,27
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	437,00		437,00	10,93
Sub Jumlah VI					25,61				25,20
VII									
DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN									
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-		-	0,00
2	7.1.(2)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-		-	0,00
Sub Jumlah VII					0,62				0,00
VIII									
DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN									
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	-		-	0,00
Sub Jumlah VIII					4,40				0,00
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN						100,00			32,92
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									0,26

Karanganyar, 04 Maret 2023

Disetujui :
PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 06 Maret 2023 s/d 11 Maret 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : X (Sepuluh)
 Bulan : Maret

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
		DIVISI 1 - UMUM							
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,30		0,30	0,12
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,30		0,30	0,13
Sub Jumlah I					0,84				0,25
		DIVISI 2 - DRAINASE							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	41,03	0,67	41,70	0,05
2	2.3.(3b)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
Sub Jumlah II					0,55				0,55
		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK							
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	604,50		604,50	0,78
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	56,00	24,96	80,96	0,04
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	82,76		82,76	0,26
Sub Jumlah III					1,23				1,08
		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	522,70		522,70	5,85
Sub Jumlah IV					5,94				5,85
		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL							
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	-		-	0,00
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	-		-	0,00
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87	-		-	0,00
Sub Jumlah V					60,82				0,00
		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA							
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	451,29		451,29	14,27
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	437,00		437,00	10,93
Sub Jumlah VI					25,61				25,20
		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-		-	0,00
2	7.1.(2)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-		-	0,00
Sub Jumlah VII					0,62				0,00
		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN							
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	-	39,72	39,72	4,31
Sub Jumlah VIII					4,40				4,31
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				37,24
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									4,32

Karanganyar, 11 Maret 2023

Disetujui :
PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 13 Maret 2023 s/d 18 Maret 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : XI (Sebelas)
 Bulan : Maret

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I									
DIVISI 1 - UMUM									
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,30	0,69	0,99	0,38
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,30	0,69	0,99	0,44
Sub Jumlah I					0,84				0,83
II									
DIVISI 2 - DRAINASE									
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	41,70		41,70	0,05
2	2.3.(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
Sub Jumlah II					0,55				0,55
III									
DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK									
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	604,50		604,50	0,78
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	80,96		80,96	0,04
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	82,76		82,76	0,26
Sub Jumlah III					1,23				1,08
IV									
DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR									
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	522,70		522,70	5,85
Sub Jumlah IV					5,94				5,85
V									
DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL									
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	-	1256,00	1.256,00	0,84
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	-	2700,00	2.700,00	1,82
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	57,87	-	984,96	984,96	49,92
Sub Jumlah V					60,82				52,58
VI									
DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA									
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	451,29		451,29	14,27
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	437,00		437,00	10,93
Sub Jumlah VI					25,61				25,20
VII									
DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN									
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-		-	0,00
2	7.1.(2)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-		-	0,00
Sub Jumlah VII					0,62				0,00
VIII									
DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN									
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	39,72		39,72	4,31
Sub Jumlah VIII					4,40				4,31
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN						100,00			90,40
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									53,16

Karanganyar, 18 Maret 2023

Disetujui :

PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :

CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 20 Maret 2023 s/d 25 Maret 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : XII (DUABELAS)
 Bulan : Maret

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I									
DIVISI 1 - UMUM									
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,99		0,99	0,38
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,99		0,99	0,44
Sub Jumlah I					0,84				0,83
II									
DIVISI 2 - DRAINASE									
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	41,70		41,70	0,05
2	2.3.(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
Sub Jumlah II					0,55				0,55
III									
DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK									
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	604,50		604,50	0,78
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	80,96		80,96	0,04
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	82,76		82,76	0,26
Sub Jumlah III					1,23				1,08
IV									
DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR									
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	522,70		522,70	5,85
Sub Jumlah IV					5,94				5,85
V									
DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL									
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	1.256,00		1.256,00	0,84
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	2.700,00	430,00	3.130,00	2,11
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	56,25	984,96	112,12	1.097,08	54,04
4	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) Pembayaran kekurangan density s	Ton	35,62	1,62	-	35,62	35,62	1,62
Sub Jumlah V					60,82				58,62
VI									
DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA									
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	451,29		451,29	14,27
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	437,00		437,00	10,93
Sub Jumlah VI					25,61				25,20
VII									
DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN									
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-		-	0,00
2	7.1.(2)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-		-	0,00
Sub Jumlah VII					0,62				0,00
VIII									
DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN									
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	39,72		39,72	4,31
Sub Jumlah VIII					4,40				4,31
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				96,44
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									6,04

Karanganyar, 25 Maret 2023

Disetujui :

PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :

CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 27 Maret 2023 s/d 01 April 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : XIII (Tiga Belas)
 Bulan : April

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM I		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I DIVISI 1 - UMUM									
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,99		0,99	0,38
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,99		0,99	0,44
Sub Jumlah I					0,84				0,83
II DIVISI 2 - DRAINASE									
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	41,70		41,70	0,05
2	2.3.(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
Sub Jumlah II					0,55				0,55
III DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH									
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	604,50		604,50	0,78
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	80,96	50,08	131,04	0,07
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	82,76		82,76	0,26
Sub Jumlah III					1,23				1,11
IV DIVISI 4 - PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN									
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	522,70		522,70	5,85
Sub Jumlah IV					5,94				5,85
V DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR									
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	1.256,00		1.256,00	0,84
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	3.130,00		3.130,00	2,11
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.141,82	56,25	1.097,08		1.097,08	54,04
4	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) Pembayaran kekurangan density	Ton	35,62	1,62	35,62		35,62	1,62
Sub Jumlah V					60,82				58,62
VI DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL									
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	450,18		450,18	14,23
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	437,00		437,00	10,93
Sub Jumlah VI					25,61				25,17
VII DIVISI 7 - STRUKTUR									
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	-		-	0,00
2	7.1.(2)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	-	30,00	30,00	0,09
Sub Jumlah VII					0,62				0,09
VIII DIVISI 8 - PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR									
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	39,72		39,72	4,31
Sub Jumlah VIII					4,40				4,31
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				96,52
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									0,08

Karanganyar, 01 April 2023

Disetujui :
PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA

RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

Periode : 03 April 2023 s/d 09 April 2023
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Minggu Ke : XIV (Empat Belas)
 Bulan : April

CV. LEGRA SEJAHTERA

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADENDUM II		REALISASI			BOBOT (%)
				KUANTITAS	BOBOT (%)	KUMULATIF MINGG. LALU	KUMULATIF MINGG. INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I									
DIVISI 1 - UMUM									
1	Ls	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	0,99	0,01	1,00	0,39
2	Ls	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,45	0,99	0,01	1,00	0,45
Sub Jumlah I					0,84				0,84
II									
DIVISI 2 - DRAINASE									
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	41,70		41,70	0,05
2	2.3.(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00		7,00	0,49
Sub Jumlah II					0,55				0,55
III									
DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH									
1	3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	604,50	0,78	604,50		604,50	0,78
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	131,04		131,04	0,07
3	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	82,76	0,26	82,76		82,76	0,26
Sub Jumlah III					1,11				1,11
IV									
DIVISI 4 - PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN									
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	522,70	5,85	522,70		522,70	5,85
Sub Jumlah IV					5,85				5,85
V									
DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR									
1	6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.256,00	0,84	1.256,00		1.256,00	0,84
2	6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/emulsi	Liter	3.130,00	2,11	3.130,00		3.130,00	2,11
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.097,08	55,61	1.097,08		1.097,08	55,61
4	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) Pembayaran kekurangan density	Ton	35,62	1,62	35,62		35,62	1,62
Sub Jumlah V					60,18				60,18
VI									
DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL									
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	450,18	14,23	450,18		450,18	14,23
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	487,40	12,19	437,00	50,40	487,40	12,19
Sub Jumlah VI					26,43				26,43
VII									
DIVISI 7 - STRUKTUR									
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	173,04	0,65	-	173,04	173,04	0,65
2	7.1.(2)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	30,00		30,00	0,09
Sub Jumlah VII					0,74				0,74
VIII									
DIVISI 8 - PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR									
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	39,72	4,31	39,72		39,72	4,31
Sub Jumlah VIII					4,31				4,31
JUMLAH PROSENTASE PEKERJAAN					100,00				100,00
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN									3,48

Karanganyar, 09 April 2023

Disetujui :
PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST
Konsultan Pengawas

Dibuat oleh :
CV. LEGRA SEJAHTERA

RAKA AKBAR S. ST
Pelaksana