



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Laksda Yos Sudarso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 13 (Tiga Belas)


PERIODE

21 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2023



MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT JALAN, GEDUNG PELAYANAN PENUNJANG DAN BISNIS CENTER (GEDUNG A)

NO. KONTRAK : 027/0019/PPKom4/2023
TANGGAL KONTRAK : 20 Februari 2023
LOKASI : RSUD Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah



PT. ANINDYAGUNA
KSO



PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI



PT. ARETAS
WICAKSANA
KONSULTAN
Jl. Watulawang No. 19 - Semarang
Telp./Fax. (024)8412845, 78420144
email. pt.aretaswicaksana@gmail.com

DATA PROYEK

I. DATA PROYEK

1 Nama Pekerjaan	: Menejemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang dan Bisnis Center Gedung A
2 Lokasi	: RSUD Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
3 Pemberi Tugas	: Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Prov. Jawa Tengah
4 Konsultan MK	: PT. ARETAS WICAKSANA
Nomor SPMK	: 027/0020/PPKom4/2023
Tanggal SPMK	: 20 Februari 2023
Nomor Kontrak	: 027/0019/PPKom4/2023
Tanggal Kontrak	: 20 Februari 2023
5 Kontraktor Pelaksana	: PT. ANINDYAGUNA PERMAI
Kontrak Tanggal	: 30 Mei 2023
Nomor	: 027/0071/PPKom4/2023
SPMK Tanggal	: 30 Mei 2023
Nomor	: 027/0073/PPKom4/2023
Nilai Kontrak	: Rp 27,771,571,000.00
6 Tanggal Penyerahan Pertama (PHO)	: 25 Desember 2023
7 Jangka Waktu Pelaksanaan	: 210 hari
8 Jangka Waktu Pemeliharaan	: 360 hari
9 Tanggal Penyerahan Kedua (FHO)	: 19 Desember 2024

II. EVALUASI PEKERJAAN

A Prestasi Pekerjaan S/d Minggu ini	
1 Prestasi Dicapai	: 25.250 %
2 Prestasi Rencana	: 25.188 %
3 Deviasi Prestasi Kumulatif	: 0.062 %
B Waktu Pelaksanaan	
1 Jangka Waktu Pelaksanaan	: 210 Hari Kalender
2 Waktu yang telah berjalan	: 90 Hari Kalender
3 Sisa Waktu Pekerjaan	: 120 Hari Kalender
C Kontraktor Pelaksana	: PT. ANINDYAGUNA PERMAI
Kontrak ADD-1 Tanggal	: 29 JUNI 2023
Nomor	: 027/0102/PPKom4/2023
Nilai Kontrak	: Rp 27,771,571,000.00



No : 13/LAP-MK/RSUD-KRGNR/VIII/2023
Perihal : Laporan Mingguan ke 13 (Tiga Belas)

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan Gedung Rawat Jalan
Gedung Pelayanan Penunjang dan
Bisnis Center Gedung A
Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar
Provinsi Jawa Tengah
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan berjalannya Proyek **Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang dan Bisnis Center Gedung A Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Prov. Jawa Tengah**
Kami selaku Konsultan Manajemen Konstruksi PT. ARETAS WICAKSANA KONSULTAN
Melaporkan kegiatan mingguan yang telah dilaksanakan sesuai dengan keadaan, Schedule, dan progress menurut data yang ada di lapangan Minggu ke 13 (Tiga Belas)
Periode 21 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2023

Adapun data-data kami sajikan berupa LAPORAN MINGGUAN untuk dijadikan periksa

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Semarang 27 Agustus 2023
Konsultan Manajemen Konstruksi
PT. ARETAS WICAKSANA KONSULTAN



Saiful Ulum, S.T.
Team Leader

Tembusan :

- 1 Direksi Teknis
- 2 Arsip

