



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Laksda Yos Sudarso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah


LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 13 (Tiga Belas)
PERIODE
21 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2023



MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT JALAN, GEDUNG PELAYANAN PENUNJANG DAN BISNIS CENTER (GEDUNG A)

NO. KONTRAK : 027/0019/PPKom4/2023
TANGGAL KONTRAK : 20 Februari 2023
LOKASI : RSUD Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah



PT. ANINDYAGUNA
KSO



PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI



PT. ARETAS
WICAKSANA
KONSULTAN
Jl. Watulawang No. 19 - Semarang
Telp./Fax. (024)8412845, 78420144
email. pt.aretaswicaksana@gmail.com

No : 13/LAP-MK/RSUD-KRGNRYR/VIII/2023
Perihal : Laporan Mingguan ke 13 (Tiga Belas)

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan Gedung Rawat Jalan
Gedung Pelayanan Penunjang dan
Bisnis Center Gedung A
Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar
Provinsi Jawa Tengah
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan berjalannya Proyek **Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang dan Bisnis Center Gedung A Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Prov. Jawa Tengah**

Kami selaku Konsultan Manajemen Konstruksi PT. ARETAS WICAKSANA KONSULTAN Melaporkan kegiatan mingguan yang telah dilaksanakan sesuai dengan keadaan, Schedule, dan progress menurut data yang ada di lapangan Minggu ke 13 (Tiga Belas)
Periode 21 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2023

Adapun data-data kami sajikan berupa LAPORAN MINGGUAN untuk dijadikan periksa

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Semarang 27 Agustus 2023
Konsultan Manajemen Konstruksi
PT. ARETAS WICAKSANA KONSULTAN



Saiful Ulum, S.T.
Team Leader

Tembusan :

- 1 Direksi Teknis
- 2 Arsip




DATA PROYEK

I. DATA PROYEK

1 Nama Pekerjaan	: Menejemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang dan Bisnis Center Gedung A ²
2 Lokasi	: RSUD Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
3 Pemberi Tugas	: Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Prov. Jawa Tengah
4 Konsultan MK	: PT. ARETAS WICAKSANA
Nomor SPMK	: 027/0020/PPKom4/2023
Tanggal SPMK	: 20 Februari 2023
Nomor Kontrak	: 027/0019/PPKom4/2023
Tanggal Kontrak	: 20 Februari 2023
5 Kontraktor Pelaksana	: PT. ANINDYAGUNA PERMAI
Kontrak Tanggal	: 30 Mei 2023
Nomor	: 027/0071/PPKom4/2023
SPMK Tanggal	: 30 Mei 2023
Nomor	: 027/0073/PPKom4/2023
Nilai Kontrak	: Rp 27,771,571,000.00
6 Tanggal Penyerahan Pertama (PHO)	: 25 Desember 2023
7 Jangka Waktu Pelaksanaan	: 210 hari
8 Jangka Waktu Pemeliharaan	: 360 hari
9 Tanggal Penyerahan Kedua (FHO)	: 19 Desember 2024

II. EVALUASI PEKERJAAN

A Prestasi Pekerjaan S/d Minggu ini	
1 Prestasi Dicapai	: 25.250 %
2 Prestasi Rencana	: 25.188 %
3 Deviasi Prestasi Kumulatif	: 0.062 %
B Waktu Pelaksanaan	
1 Jangka Waktu Pelaksanaan	: 210 Hari Kalender
2 Waktu yang telah berjalan	: 90 Hari Kalender
3 Sisa Waktu Pekerjaan	: 120 Hari Kalender
C Kontraktor Pelaksana	: PT. ANINDYAGUNA PERMAI
Kontrak ADD-1 Tanggal	: 29 JUNI 2023
Nomor	: 027/0102/PPKom4/2023
Nilai Kontrak	: Rp 27,771,571,000.00



PT. ANINDYAGUNA KSO PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI	PT. ARETAS WICAKSANA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI Jl. Widyadarmas No. 19 - Semarang Telp./Fax: (024) 8412845, 78420144 email: pt.aretaswicasana@gmail.com	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">MINGGU KE</td> <td style="width: 50%;">13 (Tiga Belas)</td> </tr> <tr> <td>PERIODE</td> <td>21 Agustus 2023</td> </tr> <tr> <td>S/D</td> <td>27 Agustus 2023</td> </tr> <tr> <td>WAKTU HARI BERJALAN</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">90</td> </tr> </table>	MINGGU KE	13 (Tiga Belas)	PERIODE	21 Agustus 2023	S/D	27 Agustus 2023	WAKTU HARI BERJALAN	90
MINGGU KE	13 (Tiga Belas)									
PERIODE	21 Agustus 2023									
S/D	27 Agustus 2023									
WAKTU HARI BERJALAN	90									
PROYEK MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT JALAN, GEDUNG PELAYANAN PENUNJANG DAN BISNIS CENTER (GEDUNG A) LOKASI JL. LAKSMA YUS SUDARSO, KAB. KARANGANYAR, JAWA TENGAH KONTRAKTOR PELAKSANA PT. ANINDYAGUNA PERMAI KSO KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PT. ARETAS WICAKSANA KONSULTAN NILAI KONTRAK Rp 27.771.571.000 JANGKA WAKTU Rp 384.000.000 210 HARI KALENDER										
REKAP PROGRESS MINGGUAN										

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	BOBOT S/D	BOBOT	BOBOT S/D
			MINGGU LALU	MINGGU INI	MINGGU INI
A	PEKERJAAN LANTAI 01				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.651	0.482	-	0.482
II	PEKERJAAN TANAH	0.879	0.858	-	0.858
III	PEKERJAAN PONDASI	2.674	2.674	-	2.674
IV	PEKERJAAN BETON BERTULANG	16.709	14.098	0.158	14.256
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	3.690	0.115	0.131	0.246
VI	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.322	-	-	-
VII	PEKERJAAN PENGADAAN RALLING	0.153	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PLAFOND	0.919	-	-	-
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	5.001	1.187	-	1.187
X	PEKERJAAN PENGECATAN	0.712	-	-	-
XI	PEKERJAAN SANITAIR	0.401	-	-	-
XII	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT				
	XII.A PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN DAN SALURAN	3.393	-	-	-
	XII.B PEKERJAAN PAGAR	0.958	-	-	-
	XII.C PEKERJAAN POS SEKURITI	0.864	0.103	0.012	0.115
B	PEKERJAAN LANTAI 02				
I	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
	1. PEKERJAAN BETON BERTULANG	7.543	3.38	1.46	4.850
	2. PEKERJAAN BETON BERTULANG	0.889	-	0.17	0.172
	3. PEKERJAAN BETON BERTULANG	0.353	0.19	0.04	0.232
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	2.344	-	0.117	0.117
III	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	1.709	-	-	-
IV	PEKERJAAN PENGADAAN RALLING	0.054	-	-	-
V	PEKERJAAN PLAFOND	1.084	-	-	-
VI	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	2.602	-	-	-
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.907	-	-	-
VIII	PEKERJAAN SANITAIR	0.140	-	-	-
IX	PEKERJAAN LANTAI ATAP				
	1. PEKERJAAN PASANGAN DINDING	0.321	-	-	-
	2. PEKERJAAN KUSEN	0.108	-	-	-
	3. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	0.101	-	-	-
	4. PEKERJAAN PENGECATAN	0.676	-	-	-
X	PEKERJAAN LAIN - LAIN	2.229	-	-	-
XI	PEKERJAAN ATAP DAN PENGGANTUNG PLAFOND				
	1. PEKERJAAN ATAP	6.712	-	0.003	0.003
	2. STUKTUR PENGGANTUNG PLAFOND	0.182	-	-	-
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH	0.433	-	-	-
II	PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS DAN KOTOR	0.27	0.06	-	0.06
III	PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN	0.419	-	-	-
IV	PEKERJAAN INSTALASI HIDRAN	0.310	-	-	-
V	PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH	0.534	-	-	-
VI	PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER	4.179	-	-	-
VII	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	1.53	-	-	-
VIII	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	8.999	-	-	-
IX	PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY	0.658	-	-	-
X	PEKERJAAN INSTALASI PETIR	0.269	-	-	-
XI	PEKERJAAN INSTALASI TELEPON	0.204	-	-	-
XII	PEKERJAAN KOMUNIKASI DATA LAN	0.47	-	-	-
XIII	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	0.290	-	-	-
XIV	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	0.383	-	-	-
XV	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0.328	-	-	-
XVI	PEKERJAAN INSTALASI DIGITAL SIGNAGE/ MESIN ANTRIAN	0.275	-	-	-
XVII	PEKERJAAN VIDEOTRON	12.810	-	-	-
XVIII	PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG	0.360	-	-	-

	100.000	23.154	2.096	25.250
PROGRESS	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
RENCANA	21.375	3.813		25.188
REALISASI	23.154	2.096		25.250
DEVIASI	1.779	1.717		0.062

Mengetahui : Pejabat Pembuat komitmen Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang dan Bisnis Center (GEDUNG A) RSUD Kab. Karanganyar  Ari Wibowo, S.T., M.M. NIP. : 19760731 200604 1 007	Disetujui Oleh : Kontraktor Pelaksana P.T. ANINDYAGUNA PERMAI  Samino Direktur	Dibuat Oleh : Konsultan Manajemen Konstruksi P.T. ARETAS WICAKSANA  Syaiful Ulum, S.T. Team Leader
--	--	--



PT. ANINDYAGUNA

KSO



PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI



PT. ARETAS
WICAKSANA
KONSULTAN

Jl. Wetulawang No. 19 - Semarang
Telp./Fax. (024) 8412845, 78420144
email. pt.aretaswicaksana@gmail.com

LAPORAN VISUAL



Keterangan Foto :

Pas rolag bata
pos security



Keterangan Foto :

Toolbox meeting



Keterangan Foto :

Kunjungan dari tim
Pendampingan Hukum
Kejaksaan Negeri



Keterangan Foto :

Pengecoran plat lantai doorlop



Keterangan Foto :

Pemasangan dinding bata riingan
dan balok praktis

TELAH DIVERIFIKASI



PT. ANINDYAGUNA
KSO



PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI



PT. ARETAS
WIDAKSANA
KONSULTAN
Jl. Watulawang No. 19 - Semarang
Telp./Fax. (024) 8412845, 78420144
email. pt.aretaswicaksana@gmail.com

LAPORAN VISUAL




Keterangan Foto :

Pemasangan bodeman
balok lantai 2



Keterangan Foto :

Pembesian balok lantai 2



Keterangan Foto :

Pemasangan ankur rangka atap



Keterangan Foto :

Pengecoran plat talang



Keterangan Foto :

Monitoring dari pihak RSUD

TELAH DIVERIFIKASI