

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(100 %)**

KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MACANAN - PULOSARI
LOKASI : KEC. KEBAKKRAMAT
NOMOR SPK : SP.PPK.3.1.2/BM/I/2023
TANGGAL : 06 Januari 2023
NILAI KONTRAK : Rp. 2.603.598.000,00
NOMOR ADD II : SP.PPK/3.1.2.07/BM/IV/2023
TANGGAL ADD : 03 April 2023
NILAI ADENDUM I : Rp. 2.863.957.000,00

Penyedia Jasa :

CV. LEGRA SEJAHTERA

Alamat : Jl. Dr. Soeharso No. 43 Jungke, Karanganyar

KEGIATAN
DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

TIM TEKNIS
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : ~~027~~ 5/12.6.2.PPK/IV/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TRI WIYONO, ST, MT : Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Ketua Tim Teknis
2. ARIF BAYU P., ST. MT : Penelaah Bahan Jalan pada seksi Pengembangan Jaringan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Sekretaris Tim Teknis
3. DARYANTO, ST : Penelaah Bahan Jalan pada seksi Pengembangan Jaringan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Anggota Tim Teknis
4. NANANG MARDIYANTO, ST : Pengawas Jalan Dan Jembatan pada seksi Pembangunan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Anggota Tim Teknis
5. DEWI PALUPI, ST : Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan irigasi Kebakkramat Selaku Anggota Tim Teknis

yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 620/02.6.321/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 selaku Tim Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, telah mengadakan pemeriksaan Kegiatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 untuk pekerjaan :

PELEBARAN JALAN MACANAN - PULOSARI

yang dikerjakan oleh CV. LEGRA SEJAHTERA alamat Jl. Dr. Soeharso No. 43 Jungke, Karanganyar, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: SP.PPK.3.1.2/BM/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 dengan biaya sebesar Rp2.603.598.000,00 (dua milyar enam ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) .beserta Adendum I Nomor: SP.PPK/3.1.2.06/BM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dan Adendum II Nomor: SP.PPK/3.1.2.07/BM/IV/2023 tanggal 03 April 2023 dengan biaya sebesar Rp2.863.957.000,00

Setelah dilakukan penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan, maka Tim Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penyedia barang/jasa telah melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan baik sesuai dengan Standar Bidding Document (SBD) dan Surat Perintah Kerja (SPK).
2. Hasil pemeriksaan kondisi fisik pekerjaan telah mencapai (100 %)
3. Dengan demikian yang bersangkutan berhak menerima pembayaran MC IV (100%) dari nilai kontrak.


Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS BIDANG BINA MARGA
KEGIATAN PELEBARAN JALAN MACANAN - PULOSARI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR
KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023

1. TRI WIYONO, ST, MT	:	()
2. ARIF BAYU P., ST. MT	:	()
3. DARYANTO, ST	:	()
4. NANANG MARDIYANTO, ST	:	()
5. DEWI PALUPI, ST	:	()

MENYETUJUI

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



TRİYANTO, ST. MT
NIP. 19760323 201001 1 023

Pejabat Penandatanganan Kontrak



SUTOPO, ST, M.PWK
NIP. 19730816 200604 1 006

LAMPIRAN PENILAIAN/PEMERIKSAAN PEKERJAAN
TIM TEKNIS BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR

Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari
 Lokasi : Kec. Kebakkramat
 Pelaksana : CV. LEGRA SEJAHTERA
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
 Tahun : 2023
 No. Kontrak : SP.PPK.3.1.2/BMII/2023
 Tanggal : 06 Januari 2023

NO.	NO. Mata Pembayaran	URAIAN	UNIT	ADDENDUM I		ADDENDUM II		REALISASI	
				KUANTITAS	BOBOT %	KUANTITAS	BOBOT %	KUANTITAS	BOBOT %
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I									
DIVISI 1 - UMUM									
1	1.2	Mobilisasi	LS	1,00	0,39	1,00	0,39	1,00	0,39
2	Skh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Ls	1,00	0,45	1,00	0,45	1,00	0,45
Sub Jumlah I						0,84		0,84	
II									
DIVISI 2 - DRAINASE									
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	41,70	0,05	41,70	0,05	41,70	0,05
2	2.3(36)	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00	0,49	7,00	0,49	7,00	0,49
Sub Jumlah II						0,55		0,55	
III									
DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK									
1	3.1.(1)	Galian Biasa	M3	680,54	0,87	604,50	0,78	604,50	0,78
2	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	131,04	0,07	131,04	0,07	131,04	0,07
3	3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	89,85	0,28	82,76	0,26	82,76	0,26
Sub Jumlah III						1,23		1,11	
IV									
DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR									
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	530,52	5,94	522,70	5,85	522,70	5,85
Sub Jumlah IV						5,94		5,85	
V									
DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL									
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1256,00	0,84	1.256,00	0,84	1.256,00	0,84
2	6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3130,00	2,11	3.130,00	2,11	3.130,00	2,11
3	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1141,82	57,87	1.097,08	55,61	1.097,08	55,61
4	6.3.(6a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) Pembayaran kekurangan	Ton			35,62	1,62	35,62	1,62
Sub Jumlah V						60,82		60,18	
VI									
DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA									
1	7.1.(7).a	Beton fc' 20 Mpa	M3	462,24	14,61	450,18	14,23	450,18	14,23
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	439,50	10,99	487,40	12,19	487,40	12,19
Sub Jumlah VI						25,61		26,43	
VII									
DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN									
1	9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	140,76	0,53	173,04	0,65	173,04	0,65
2	9.2(5)	Patok Pengarah	Buah	30,00	0,09	30,00	0,09	30,00	0,09
Sub Jumlah VII						0,62		0,74	
X									
DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN									
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	40,53	4,40	39,72	4,31	39,72	4,31
Sub Jumlah VI						4,40		4,31	
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN						100,00		100,00	-

Karanganyar, 12 April 2023

TIM TEKNIS BIDANG BINA MARGA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PELAKSANA
 TEKNIS KEGIATAN



TRİYANTO, ST, MT
 NIP. 19760323 201001 1 023

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



SUTOYO, ST, MPWK
 NIP. 19730816 200604 1 006

1. Ketua	TRI WIYONO, ST, MT	(.....)
2. Sekretaris	ARIF BAYU P., ST, MT	(.....)
3. Anggota	DARYANTO, ST	(.....)
4. Anggota	NANANG MARDIYANTO, ST	(.....)
5. Anggota	DEWI PALUPI, ST	(.....)



CV. CIPTA PUTRA PRIMA

CV. CIPTA PUTRA PRIMA

Konsultan Perencana & Pengawas Teknis

Dsn. Balerejo RT. 003 RW. 002 Ds. Kasreman Kec. Geneng Kab. Ngawi Telp. 081335285577
e-mail: cppkonsultan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : RENDRA DEDI S, ST
Pengawas : CV. CIPTA PUTRA PRIMA
Jabatan : Konsultan Pengawas

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari Kegiatan Dana Alokasi Umum Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 yang dikerjakan oleh CV. LEGRA SEJAHTERA alamat Jl. Dr. Soeharso No. 43 Jungke, Karanganyar telah mencapai 100%, dan telah dikerjakan sesuai dengan SBD, gambar dan RAB yang disyaratkan. Kemudian mempertimbangkan pekerjaan tersebut diatas dapat dibayarkan MC IV (100%) .

Demikian untuk menjadikan periksa dan sebagai pertimbangan selanjutnya.

Karanganyar, 12 April 2023

Konsultan Pengawas
CV. CIPTA PUTRA PRIMA

RENDRA DEDI S, ST
Konsultan Pengawas