

# LAPORAN MINGGUAN BAHAN

PAKET KEGIATAN :


**Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari**

SUMBER DANA :

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

TAHUN ANGGARAN :

2023



KONTRAKTOR PELAKSANA :

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

# LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 6 Januari 2023 s/d 7 Januari 2023  
Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
Lokasi : Kec. Kebakkramat  
Minggu Ke : I (Satu)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						


Keterangan :

Karanganyar, 07 Januari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
Pelaksana

## LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 09 Januari 2023 s/d 14 Januari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : II (dua)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	5,00 set	5,00 set	5,00 set	set
2	Batu Kali	M3	31,75 M3	31,75 M3	31,75 M3	M3
3	Semen (PC)	Kg	3.078,40 Kg	3.078,40 Kg	3.078,40 Kg	Kg
4	Pasir	M3	14,77 M3	14,77 M3	14,77 M3	M3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						


Keterangan :


Karanganyar, 14 Januari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

## LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 16 Januari 2023 s/d 21 Januari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : III (Tiga)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	5,00 set	5,00 set	5,00 set	set
2	Pemasangan Box Culvert 50x50x120	M1	7,00 M1	7,00 M1	7,00 M1	M1
3	Batu Kali	M3	57,38 M3	89,12 M3	57,38 M3	M3
4	Semen (PC)	Kg	5.564,00 Kg	8.642,40 Kg	5.564,00 Kg	Kg
5	Pasir	M3	26,70 M3	41,47 M3	26,70 M3	M3
6	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	67,50 M3	67,50 M3	67,50 M3	M3
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						


Keterangan :


Karanganyar, 21 Januari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

## LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 23 Januari 2023 s/d 28 Januari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : IV (Empat)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	3,00 set	3,00 set	3,00 set	set
2	Batu Kali	M3	50,94 M3	140,07 M3	50,94 M3	M3
3	Semen (PC)	Kg	4.940,00 Kg	13.582,40 Kg	4.940,00 Kg	Kg
4	Pasir	M3	23,71 M3	65,18 M3	23,71 M3	M3
5	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	97,50 M3	165,00 M3	97,50 M3	M3
6	Beton fc' 20 Mpa	M3	36,00 M3	36,00 M3	36,00 M3	M3
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						


Keterangan :

Karanganyar, 28 Januari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

## LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 30 Januari 2023 s/d 04 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : V (Lima)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	3,00 set	3,00 set	3,00 set	set
2	Batu Kali	M3	8,58 M3	148,65 M3	8,58 M3	M3
3	Semen (PC)	Kg	864,00 Kg	14.446,40 Kg	864,00 Kg	Kg
4	Pasir	M3	3,67 M3	68,85 M3	3,67 M3	M3
5	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	10,00 M3	175,00 M3	10,00 M3	M3
6	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	6,00 M3	6,00 M3	6,00 M3	M3
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Keterangan :

Karanganyar, 04 Februari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

## LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 06 Februari 2023 s/d 11 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : Vi (Enam)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	3,00 set	3,00 set	3,00 set	set
2	Batu Kali	M3	280,35 M3	429,00 M3	280,35 M3	M3
3	Semen (PC)	Kg	28.231,20 Kg	42.677,60 Kg	28.231,20 Kg	Kg
4	Pasir	M3	119,81 M3	188,65 M3	119,81 M3	M3
5	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	255,00 M3	430,00 M3	255,00 M3	M3
6	Beton fc' 20 Mpa	M3	64,00 M3	100,00 M3	64,00 M3	M3
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						


Keterangan :

Karanganyar, 11 Februari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

## LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 13 Februari 2023 s/d 18 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VII (Tujuh)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	3,00 set	3,00 set	3,00 set	set
2	Batu Kali	M3	39,68 M3	468,68 M3	39,68 M3	M3
3	Semen (PC)	Kg	3.996,00 Kg	46.673,60 Kg	3.996,00 Kg	Kg
4	Pasir	M3	16,96 M3	205,61 M3	16,96 M3	M3
5	Beton fc' 20 Mpa	M3	204,50 M3	304,50 M3	204,50 M3	M3
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						


Keterangan :

Karanganyar, 18 Februari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana



## LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 20 Februari 2023 s/d 25 Februari 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : VIII (Delapan)

CV. LEGRA SEJAHTERA

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	3,00 set	3,00 set	3,00 set	set
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	92,70 M3	522,70 M3	92,70 M3	M3
3	Beton fc' 20 Mpa	M3	146,79 M3	451,29 M3	146,79 M3	M3
4	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	50,00 M3	56,00 M3	50,00 M3	M3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Keterangan :

Karanganyar, 25 Februari 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
Pelaksana

## LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 27 Februari 2023 s/d 04 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : IX (Sembilan)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	3,00 set	3,00 set	3,00 set	set
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	82,76 M3	82,76 M3	82,76 M3	M3
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
Keterangan :						


Karanganyar, 04 Maret 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

RENDRA DEDI S. ST  
Konsultan Pengawas

  
RAKA AKBAR S. ST  
Pelaksana

# LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 06 Maret 2023 s/d 11 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : X (Sepuluh)


**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	3,00 set	3,00 set	3,00 set	set
2	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	24,96 M3	80,96 M3	24,96 M3	M3
3	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	39,72 M3	39,72 M3	39,72 M3	M3
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Keterangan :


Karanganyar, 11 Maret 2023

PENGAWAS LAPANGAN

  
RENDRA DEDI S. ST  
 Konsultan Pengawas

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

  
RAKA AKBAR S. ST  
 Pelaksana

## LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 13 Maret 2023 s/d 18 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XI (Sebelas)


**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	5,00 set	5,00 set	5,00 set	set
2	Aspal Emulsi CSS-1	Liter	1.507,20 Liter	1.507,20 Liter	1.507,20 Liter	Liter
3	Aspal Emulsi CSS-1	Liter	3.278,57 Liter	3.278,57 Liter	3.278,57 Liter	Liter
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	984,96 Ton	984,96 Ton	984,96 Ton	Ton
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Keterangan :

Karanganyar, 18 Maret 2023

PENGAWAS LAPANGAN



**RENDRA DEDI S. ST**  
Konsultan Pengawas

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA



**RAKA AKBAR S. ST**  
Pelaksana

# LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 20 Maret 2023 s/d 25 Maret 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XII (DUABELAS)


**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	5,00 set	5,00 set	5,00 set	set
2	Aspal Emulsi CSS-1	Liter	522,14 Liter	3.800,71 Liter	522,14 Liter	Liter
3	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	147,74 Ton	1.132,70 Ton	147,74 Ton	Ton
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Keterangan :

Karanganyar, 25 Maret 2023

PENGAWAS LAPANGAN



RENDRA DEDI S. ST  
Konsultan Pengawas

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA



RAKA AKBAR S. ST  
Pelaksana

## LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 27 Maret 2023 s/d 01 April 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIII (Tiga Belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	alat bantu	set	2,00 set	2,00 set	2,00 set	set
2	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	50,08 M3	131,04 M3	50,08 M3	M3
3	Patok Pengarah	Buah	30,00 Buah	30,00 Buah	30,00 Buah	Buah
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Keterangan :

Karanganyar, 01 April 2023

PENGAWAS LAPANGAN



**RENDRA DEDI S. ST**  
Konsultan Pengawas

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA

**RAKA AKBAR S. ST**  
Pelaksana

# LAPORAN MINGGUAN BAHAN

Periode : 03 April 2023 s/d 09 April 2023  
 Kegiatan : Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari  
 Lokasi : Kec. Kebakkramat  
 Minggu Ke : XIV (Empat Belas)

**CV. LEGRA SEJAHTERA**

No	Bahan Bangunan	Sisa Minggu Lalu	Diterima Minggu ini	Jumlah diterima s/d Minggu ini	Digunakan Minggu ini	Sisa
1	Batu Kali	M3	54,06 M3	522,74 M3	54,06 M3	M3
2	Semen (PC)	Kg	5.443,57 Kg	52.117,17 Kg	5.443,57 Kg	Kg
3	Pasir	M3	23,10 M3	228,71 M3	23,10 M3	M3
4	Cat Marka Thermoplastic	Kg	368,94 Kg	368,94 Kg	368,94 Kg	Kg
5	Glass Bead	Kg	80,20 Kg	80,20 Kg	80,20 Kg	Kg
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Keterangan :

Karanganyar, 09 April 2023

PENGAWAS LAPANGAN

Disetujui :

Dibuat oleh :  
CV. LEGRA SEJAHTERA



RENDRA DEDI S. ST  
Konsultan Pengawas

RAKA AKBAR S. ST  
Pelaksana