



RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN

Sampai dengan Tri Bulan I Tahun 2025

Rabu, 7 Mei 2025

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

STRUKTUR APBD

Kab. Karanganyar TA. 2025

No	URAIAN	Anggaran (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	2.369.939.114.100
5.1	BELANJA OPERASI	1.782.986.247.428
5.2	BELANJA MODAL	221.088.768.272
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	350.864.098.400


PENYERAPAN BELANJA DAERAH

s.d 31 Maret 2025

URAIAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI	(%)
BELANJA DAERAH	2.369.939.114.100	372.346.261.044	15,71

sumber BKD

PENYERAPAN BELANJA DAERAH s.d 31 Maret 2025



sumber BKD

Realisasi Belanja Daerah OPD

(berdasarkan laporan Bulanan OPD s/d tutup bulan Maret 2025)

No	SKPD	jmlh sub keg.	Jumlah	fisik (%)		Keu (%)		ket
			Dana	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	SETDA	56	49.500.565.920	20,13	25,94	21,68	25,32	
1.1	Bagian Umum	29	34.654.365.920	25,28	25,28	25,28	25,28	
1.2	Bagian Pemerintahan	4	2.787.200.000	38,4	38,4	38,4	38,4	
1.3	Bagian Organisasi	3	1.250.000.000	25	30,3	24	30,3	
1.4	Bagian Kesra	3	7.425.000.000	7,52	7,52	7,52	7,52	
1.5	Bagian Adm. Pembangunan	3	450.000.000	25	35	25	35	
1.6	Bagian Perekonomian	6	850.000.000	17	17	14	14	
1.7	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2	404.000.000	29,97	29,97	29,97	29,97	
1.8	Bagian Hukum	3	1.130.000.000	20	19,95	19,95	19,95	
1.9	Bagian PBJ	3	550.000.000	23	30	10	27,5	

Realisasi Belanja Daerah OPD

(berdasarkan laporan Bulanan OPD s/d tutup bulan Maret 2025)

No	SKPD	jmlh sub keg.	Anggaran	fisik (%)		Keuangan (%)		Ket
			(Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2	Sekretariat Dewan	75	65.497.588.507	23,09	23,09	23,09	23,09	
3	Inspektorat Daerah	40	22.984.806.702	20	14,4	20	14,4	
4	Badan Keuangan Daerah	60	468.821.906.242	11	11	11	11	
5.	BAPERLITBANG	47	9.432.980.912	21	25	22	22	
6	BKPSDM	42	10.171.172.381	15	22,2	17,6	17,6	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	15	13.331.262.909	17,81	17,81	17,81	17,81	
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	118	811.804.561.254	24,66	24,66	24,66	24,66	
9	Dinas Kesehatan	65	410.388.008.744	25	25	22	22	
10	DPUPR	97	192.713.958.994	16,7	14,3	3,93	3,93	
11	Dinas Perdagangan, Perindustrian & Naker	73	21.567.716.872	25	31,70	25	31,70	

Realisasi Belanja Daerah OPD

(berdasarkan laporan Bulanan OPD s/d tutup bulan Maret 2025)

No	SKPD	Jml sub keg	Anggaran	fisik (%)		Keuangan (%)		ket
			(Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
12	DPPPAPPKB	60	16.312.947.178	25	9,79	25	11,58	
13	Dinas Lingkungan Hidup	48	27.423.097.156	32	16,15	16,15	16,15	
14	DISHUB	39	11.091.434.334	24	16	16	16	
15	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	49	42.441.755.295	28,8	28,8	16,7	12	
16	DISDUKCAPIL	39	7.225.662.214	17,04	17,04	17,04	17,04	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45	19.322.951.586	19	19	15	15	
18	DPMPTSP	29	6.495.742.734	27,16	27,16	27,16	27,16	
19	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	53	18.100.535.877	25	30,38	31,81	31,81	
20	Dinas Sosial	53	11.509.833.026	21,19	21,19	21,19	21,19	
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	31	13.014.757.537	19,5	19,5	19,5	19,5	

Realisasi Belanja Daerah OPD

(berdasarkan laporan Bulanan OPD s/d tutup bulan Maret 2025)

No	SKPD	Jml sub keg.	Anggaran	fisik (%)		Keuangan (%)		ket
			(Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	38	6.247.269.352	19,96	19,96	19,96	19,96	
23	Diskuktrans & ESDM	30	11.223.272.451	29,1	29,1	29,1	29,1	
24	Badan KESBANGPOL	27	13.990.582.727	18	10	7	10	
25	BPBD	48	5.345.674.149	19,93	19,93	19,93	19,93	
26	Kec. Tasikmadu	25	2.801.486.092	25	22,25	22,25	22,25	
27	Kec. Tawangmangu	34	10.010.456.571	25	18,91	18,91	25	
28	Kec. Karanganyar	46	33.604.772.889	14,4	14,4	14,4	14,4	
29	Kec. Jatipuro	29	2.765.827.237	100	22	21	21	
30	Kec. Jatiyoso	34	2.663.841.184	30,72	30,72	30,72	30,72	
31	Kec. Jumantono	26	2.563.266.507	24	24	24	24	
32	Kec. Jumapolo	32	2.353.113.136	24,96	15,89	24,96	15,89	
33	Kec. Matesih	23	2.808.084.784	28	28	28	28	

Realisasi Belanja Daerah OPD

(berdasarkan laporan Bulanan OPD s/d tutup bulan Maret 2025)

No	SKPD	Jml sub keg	Anggaran	fisik (%)		Keuangan (%)		ket
			(Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
34	Kec. Ngargoyoso	24	2.724.316.687	20,1	20,1	20,1	20,1	
35	Kec. Karangpandan	20	2.617.271.590	25	25	25	25	
36	Kec. Jaten	25	2.990.418.690	38	32,6	20,3	20,3	
37	Kec. Colomadu	24	3.314.399.987	25	12,81	12,81	12,81	
38	Kec. Gondangrejo	29	2.557.626.129	25	24,13	25	24,13	
39	Kec. Mojogedang	31	2.437.791.452	25	25	25	25	
40	Kec. Kebakkramat	21	2.666.923.519	27	19	19	19	
41	Kec. Kerjo	23	2.470.330.980	25	18	18	18	
42	Kec. Jenawi	26	2.629.141.613	24,99	22,78	22,78	24,99	
	Jumlah		2.369.939.114.100	24,5	19,56	20	17,51	

REALISASI BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

(s/d tutup bulan Maret 2025)

No	OPD	Dana Provinsi	Jumlah Keg	Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
1.	DISPERMADES	747.000.000	1	25	25
2.	Dinas Lingkungan Hidup	10.420.000.000	3	0	0
3.	DPUPR	20.316.667.000	34	0	0
	Jumlah	31.483.667.000			

REALISASI BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

(s/d tutup bulan Maret 2025)

No	OPD	Kegiatan	Dana Provinsi	Dana Sharing	Jumlah	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
1.	DISPERMADES	TMMD	747.000.000	1.975.000.000	2.722.000.000	25	25
2.	DLH	Pembangunan TPST TPA Sukosari Jumantono dan Kel. Lalung	10.000.000.000		10.000.000.000	0	0
		Pembangunan TPST RT 02 RW 21 Dusun Tegal Desa Jaten	210.000.000		210.000.000	0	0
		Pembangunan TPST RT 4-5 RW 19 Dusun Benowo Desa Ngringo Kec.Jaten	210.000.000		210.000.000	0	0

REALISASI BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

(s/d tutup bulan Maret 2025)

No	OPD	Kegiatan	Dana Provinsi	Dana Sharing APBD Kab	Jumlah	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
3, 1.	DPUPR	Pembangunan/ Pengembangan Saluran Drainase Saluran Primer RT 03 RW 06 Kel Karanganyar	210.000.000		210.000.000	0	0
2.		Pembangunan/ Pengembangan SPAM/Sarpras Reservoir/ Penampung Lingk DimoroRT. 001 RW. 010 Kab. Karanganyar	210.000.000		210.000.000	0	0

REALISASI BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

(s/d tutup bulan Maret 2025)

No	OPD	Kegiatan	Dana Provinsi	Dana APBD Kab	Jumlah	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
3.		Pembangunan Prasarana Ruang Terbuka Olahraga Kel. Blumbang	281.667.000		281.667.000	0	0
4.		Pembangunan Talud/ Penahan Tebing JL. Manggung RT 04/08 Cangakan Kra	210.000.000		210.000.000	0	0
5.		Rehabilitasi Jalan Bagajah Popongan	210.000.000		210.000.000	0	0
6.		Rehabilitasi Jalan Bodeyan Delingan	210.000.000		210.000.000	0	0

REALISASI BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

(s/d tutup bulan Maret 2025)

No	OPD	Kegiatan	Dana Provinsi	Dana APBD Kab	Jumlah	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
7.		Rehabilitasi Jalan Cabgakan Barat Cangakan	210.000.00		210.000.00	0	0
8.		Rehabilitasi Jalan Cerbonan 02 RW. 02 Karanganyar	210.000.00		210.000.00	0	0
9.		Rehabilitasi Jalan Cerbonan RT.3-4 RW. 01 Kra	210.000.00		210.000.00	0	0
10.		Rehabilitasi Jalan Dsn Brumbungan Jantiharjo	210.000.00		210.000.00	0	0
11.		Rehabilitasi Jalan Jetis RT.04 RW. 03 Karanganyar	210.000.00		210.000.00	0	0

REALISASI BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

(s/d tutup bulan Maret 2025)

No	OPD	Kegiatan	Dana Provinsi	Dana APBD Kab	Jumlah	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
12.		Rehabilitasi Jalan Kalisoro - Kemantren (Ruas 128)	5.000.000.000		5.000.000.000	0	0
13.		Rehabilitasi Jalan Karan Gayam Dampo	210,000,000		210,000,000	0	0
14.		Rehabilitasi Jalan Kerjo - Seloromo	4,000,000,000		4,000,000,000	0	0
15.		Rehabilitasi Jalan Makam Ngepung Jantiharjo	210,000,000		210,000,000	0	0
16.		Reha Jalan Mojo-Kerten/ Jln Perjanjian Giyanti Jantiharjo	210,000,000		210,000,000	0	0

REALISASI BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

(s/d tutup bulan Maret 2025)

No	OPD	Kegiatan	Dana Provinsi	Dana APBD Kab	Jumlah	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
17.		Rehabilitasi Jalan Ngebrak-Dungiri Tunggulkalang Jantiharjo	400,000,000		400,000,000	0	0
18.		Rehabilitasi Jalan Nernak Delingan	210,000,000		210,000,000	0	0
19.		Rehabilitasi Jalan Ngloji RT.02 RW. 04 Karanganyar	210,000,000		210,000,000	0	0
20.		Rehabilitasi Jalan Ombang-ombang Blumbang Tawangmangu	1,500,000,000		1,500,000,000	0	0

REALISASI BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

(s/d tutup bulan Maret 2025)

No	OPD	Kegiatan	Dana Provinsi	Dana APBD Kab	Jumlah	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
21.		Rehabilitasi Jalan Pancot Kidul Kalisoro	210,000,000		210,000,000	0	0
22.		Rehabilitasi Jalan pojok Delingan (andong)	210,000,000		210,000,000	0	0
23.		Rehabilitasi Jalan Puntuk Mojoroto RT. 1&2 Gayamdompo	210,000,000		210,000,000	0	0
24.		Rehabilitasi Jalan RT 02, 03 RW 04 Blumbang	210,000,000		210,000,000	0	0
25.		Rehabilitasi Jalan RT. 1 RW. 3 Pojok Delingan	210,000,000		210,000,000	0	0

REALISASI BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

(s/d tutup bulan Maret 2025)

No	OPD	Kegiatan	Dana Provinsi	Dana APBD Kab	Jumlah	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
26.		Rehabilitasi Jalan RW 14. Banaran Jantiharjo	210,000,000		210,000,000	0	0
27.		Rehabilitasi Jlan Tawangmangu-Nano, Banjarsari	400,000,000		400,000,000	0	0
28.		Rehabilitasi Jalan Tunggul kalang – Dukuhrejo Jantiharjo	210,000,000		210,000,000	0	0
29.		Rehabilitasi jaringan irigasi DI Sikuwung Koripan Matesih	1,500,000,000		1,500,000,000	0	0

REALISASI BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

(s/d tutup bulan Maret 2025)

No	OPD	Kegiatan	Dana Provinsi	Dana APBD Kab	Jumlah	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
30.		Rehabilitasi jaringan irigasi Mlori Jungke Karanganyar	210,000,000		210,000,000	0	0
31.		Rehabilitasi jaringan irigasi Sendang Bromo Delingan	210,000,000		210,000,000	0	0
32.		Rehabilitasi jaringan irigasi Tawang Gayamdompo	210,000,000		210,000,000	0	0
33.		Rehab jaringan irigasi Wetan Jetu Bejen Karanganyar	210,000,000		210,000,000	0	0
34.		Rehab Jembatan Temantenan Ruas Jalan Kerjo - Tamansari	2,000,000,000		2,000,000,000	0	0

BANKEU APBD PROVINSI Kab. Karanganyar TA. 2025

- ❖ **Kegiatan TMMD sudah selesai verifikasi RKO dan untuk pelaksanaan kegiatan sudah selesai Tahap I**
- ❖ **Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana, sampai tutup bulan Maret masih dalam proses Verifikasi RKO oleh Tim provinsi.**

Realisasi DAK Fisik Kab. Karanganyar

TA. 2025 sampai Tutup Maret

No	OPD	Pagu	Jmlh kegiatan	Realisasi (%)	
				Keu	Fisik
1.	DISDIKBUD	2,991,993,000		0	0
	PAUD	1.040.181.000	20		
	SD	1.715.588.000	16		
	SMP	236.224.000	4		
2.	DINKES	2.482.005.000		0	0
	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan	2.482.005.000	3		
	JUMLAH	5,473,998,000			

DAK FISIK KAB. KARANGANYAR

Sampai tutup Maret 2025

- ❖ **Sampai dengan tutup Maret 2025
Kegiatan DAK Fisik Tahun 2025 masih
dalam tahap persiapan.**

UNTUK PERHATIAN

- 1. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024, batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik paling lambat tanggal 22 Juli 2025, untuk itu agar mendapat perhatian khusus.**

UNTUK PERHATIAN

- 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ agar segera ditindaklanjuti dengan cepat dan cermat**
- 3. Meskipun telah dilaksanakan efisiensi anggaran, tetap laksanakan kegiatan dengan seoptimal mungkin.**

UNTUK PERHATIAN

- 4. Laksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat segera diselesaikan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi dan tepat manfaat.**
- 5. Tingkatkan koordinasi untuk meminimalisir permasalahan yang timbul**



TERIMA KASIH



bagian administrasi pembangunan