



CV. REDJO PAWIRO

CONTRACTOR, SUPLIER & DISTRIBUTOR

Jembatan RT 04/RW 03 Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kab. Karanganyar
E mail : cvredjopawiro@gmail.com, Hp : 0821 3654 3561

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

LOKASI : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KECAMATAN KARANGANYAR
KEWILAYAHAN : APBD KAB. KARANGANYAR
TAHUN : 2023
SICIL PERALIHAN : 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. REDJO PAWIRO
KONTRAK : 027/001/PPK/1/2023
MELTAN PENGAWAS : CV. ASANKA KARYA

PERIODE LAPORAN
BULAN : JANUARI
PERIODE : 2 s/d 29 Januari 2023

URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	BULAN LALU		2 s/d 29 Januari 2023		29 Januari 2023	
		PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
GEDUNG KANTOR							
PEKERJAAN PERSIAPAN	0,771	-	-	89,09	0,687	89,09	0,687
PEKERJAAN TANAH	3,514	-	-	92,56	3,253	92,56	3,253
PEKERJAAN PONDASI	1,694	-	-	77,83	1,319	77,83	1,319
PEKERJAAN BETON	35,853	-	-	42,75	15,329	42,75	15,329
PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN	10,156	-	-	0,00	0,000	0,00	0,000
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	10,673	-	-	1,77	0,188	1,77	0,188
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	5,447	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	10,917	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	7,200	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENGECATAN	3,161	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN ORNAMEN FASADE	-	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PLUMBING	2,280	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN ELEKTRIKAL	6,029	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN HALAMAN							
PAVING	2,306	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00	%	-		20,775		20,775
REALISAI PEKERJAAN	20,775	%					
MENURUT TIME SCHEDULE	2,509	%					
DEVIASI	18,266	%					MENDAHULUI

Mengetahui :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

FERIANA DWI KURNIAWATI, SP. M.SI
NIP. 19810226 200501 2 015

Menyetujui :
Konsultan Pengawas
CV. ASANKA KARYA

MELA HARTANTO, ST
Direktur

Karanganyar, 29 Januari 2023
Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. REDJO PAWIRO & DISTRIBUTOR

SUKIYANTO
Direktur



CV. REDJO PAWIRO

CONTRACTOR, SUPLIER & DISTRIBUTOR

Jembangan RT 04/RW 03 Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kab. Karanganyar
E mail : cvredjopawiro@gmail.com, Hp : 0821 3654 3561

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
LOKASI : KECAMATAN KARANGANYAR
SUMBER DANA : APBD KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN : 2023
WAKTU PELAKSANAAN : 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. REDJO PAWIRO
NO KONTRAK : 027/001/PPK/II/2023
NO KONTRAK ADD 1 : 027/ 031/ PPK/ III / 2023
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ASANKA KARYA

PERIODE LAPORAN
BULAN : FEBRUARI
PERIODE : 30 Jan s/d 26 Februari 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	BULAN LALU		30 Jan s/d 26 Februari 2023		26 Februari 2023	
			PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
	GEDUNG KANTOR							
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,701	89,09	0,625	-	-	89,09	0,625
B	PEKERJAAN TANAH	3,782	78,20	2,958	0,17	0,006	78,37	2,964
C	PEKERJAAN PONDASI	1,541	77,83	1,199	20,41	0,314	98,23	1,513
D	PEKERJAAN BETON	32,600	42,75	13,938	53,37	17,400	96,13	31,338
E	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN	9,078	-	-	22,77	2,067	22,77	2,067
F	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	9,514	1,80	0,171	0,99	0,094	2,79	0,266
G	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	4,960	-	-	12,47	0,618	12,47	0,618
H	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	21,333	-	-	1,56	0,333	1,56	0,333
I	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	5,604	-	-	-	-	-	-
J	PEKERJAAN PENGECATAN	2,604	-	-	-	-	-	-
K	PEKERJAAN ORNAMEN FASADE	0,442	-	-	-	-	-	-
L	PEKERJAAN PLUMBING	2,631	-	-	-	-	-	-
M	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3,561	-	-	3,30	0,118	3,30	0,118
	PEKERJAAN HALAMAN							
A	PAVING	1,649	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00	%	18,891	20,951	39,842	39,842	39,842
REALISAI PEKERJAAN		39,842	%					
MENURUT TIME SCHEDULE		10,099	%					
DEVIASI		29,743	%					MENDAHULUI

Mengetahui :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

FERIANA DWI KURNIAWATI, SP. M.Si
NIP. 19840228 200501 2 015

Menyetujui :

Konsultan Pengawas
CV. ASANKA KARYA

MELA HARTANTO, ST
Direktur

Karanganyar, 26 Februari 2023

Dibuat oleh :

Kontraktor Pelaksana
CV. REDJO PAWIRO

SUKIYANTO
Direktur



CV. REDJO PAWIRO

CONTRACTOR, SUPLIER & DISTRIBUTOR

Jembangan RT 04/RW 03 Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kab. Karanganyar
E mail : cvredjopawiro@gmail.com, Hp : 0821 3654 3561

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN KARANGANYAR
APBD KAB. KARANGANYAR
2023
180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER

CV. REDJO PAWIRO
027/001/PPK/II/2023
027/ 031/ PPK/ II/ 2023
CV. ASANKA KARYA

PERIODE LAPORAN
BULAN : MARET
PERIODE : 27 Feb s/d 26 Maret 2023

URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	BULAN LALU		27 Feb s/d 26 Maret 2023		26 Maret 2023	
		PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
GEDUNG KANTOR							
PEKERJAAN PERSIAPAN	0,701	89,09	0,625	-	-	89,09	0,625
PEKERJAAN TANAH	3,782	78,37	2,964	-	-	78,37	2,964
PEKERJAAN PONDASI	1,541	98,23	1,513	-	-	98,23	1,513
PEKERJAAN BETON	32,600	96,13	31,338	3,35	1,091	99,48	32,429
PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN	9,078	22,77	2,067	54,06	4,907	76,82	6,974
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	9,514	2,79	0,266	37,32	3,550	40,11	3,816
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	4,960	12,47	0,618	45,94	2,279	58,41	2,897
PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	21,333	1,56	0,333	92,29	19,688	93,86	20,022
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	5,604	-	-	-	-	-	-
PEKERJAAN PENGECATAN	2,604	-	-	18,35	0,478	18,35	0,478
PEKERJAAN ORNAMEN FASADE	0,442	-	-	0,00	0,000	0,00	0,000
PEKERJAAN PLUMBING	2,631	-	-	26,76	0,704	26,76	0,704
PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3,561	3,30	0,118	26,77	0,953	30,07	1,071
PEKERJAAN HALAMAN							
TANPA	1,649	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00	%	39,842		33,651		73,493
REALISAI PEKERJAAN	73,493	%					
MENURUT TIME SCHEDULE	28,029	%					
DEVIASI	45,464	%					MENDAHULUI

Mengetahui :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

FERIANA DWI KURNIAWATI, SP. M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

Menyetujui :

Konsultan Pengawas
CV. ASANKA KARYA

MELA HARTANTO, ST
Direktur

Karanganyar, 26 Maret 2023

Dibuat oleh REDJO PAWIRO
Kontraktor Pelaksana
CV. REDJO PAWIRO

RT 04/RW03 Desa Kaling
Kecamatan Tasikmadu, Kab. Karanganyar
E-mail : cvredjopawiro@gmail.com, Hp : 0821 3654 3561

SUKIYANTO
Direktur



CV. REDJO PAWIRO

CONTRACTOR, SUPLIER & DISTRIBUTOR

Jembangan RT 04/RW 03 Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kab. Karanganyar
E mail : cvredjopawiro@gmail.com, Hp : 0821 3654 3561

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
LOKASI : KECAMATAN KARANGANYAR
SUMBER DANA : APBD KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN : 2023
WAKTU PELAKSANAAN : 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. REDJO PAWIRO
KONTRAK : 027/001/PPK/II/2023
KONTRAK ADD 1 : 027/ 031/ PPK/ III/ 2023
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ASANKA KARYA

PERIODE LAPORAN
BULAN : APRIL
PERIODE : 27 Maret s/d 30 April 2023

URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	BULAN LALU		27 Maret s/d 30 April 2023		30 April 2023	
		PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
GEDUNG KANTOR							
PEKERJAAN PERSIAPAN	0,701	89,09	0,625	0,40	0,003	89,48	0,627
PEKERJAAN TANAH	3,782	78,37	2,964	17,78	0,673	96,15	3,637
PEKERJAAN PONDASI	1,541	98,23	1,513	1,77	0,027	100,00	1,541
PEKERJAAN BETON	32,600	99,48	32,429	0,50	0,162	99,97	32,592
PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN	9,078	76,82	6,974	23,18	2,104	100,00	9,078
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	9,514	40,11	3,816	56,62	5,387	96,73	9,203
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	4,960	58,41	2,897	41,59	2,063	100,00	4,960
PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	21,333	93,86	20,022	4,61	0,984	98,47	21,006
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	5,604	0,00	0,000	44,43	2,490	44,43	2,490
PEKERJAAN PENGECATAN	2,604	18,35	0,478	79,55	2,071	97,89	2,549
PEKERJAAN ORNAMEN FASADE	0,442	-	-	87,02	0,385	87,02	0,385
PEKERJAAN PLUMBING	2,631	26,76	0,704	52,17	1,373	78,93	2,077
PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3,561	30,07	1,071	60,90	2,168	90,97	3,239
PEKERJAAN HALAMAN							
PAVING	1,649	-	-	89,06	1,469	89,06	1,469
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00	%	73,493		21,359		94,852
REALISAI PEKERJAAN	94,852	%					
MENURUT TIME SCHEDULE	78,430	%					
DEVIASI	16,421	%					MENDAHULUI

Mengetahui :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

FERIANA DWI KURNIAWATI, SP. M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

Menyetujui :

Konsultan Pengawas
CV. ASANKA KARYA

MELA HARTANTO, ST
Direktur

Karanganyar, 30 April 2023

Dibuat oleh
Konsultan Pelaksana
CV. REDJO PAWIRO
CONTRACTOR, SUPLIER & DISTRIBUTOR

Jembangan RT 04/RW 03 Desa Kaling
Kecamatan Tasikmadu, Kab. Karanganyar
E-mail : cvredjopawiro@gmail.com, Hp : 0821 3654 3561
SUKIYANTO
Direktur



CV. REDJO PAWIRO

CONTRACTOR, SUPLIER & DISTRIBUTOR

Jembangan RT 04/RW 03 Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kab. Karanganyar
E mail : cvredjopawiro@gmail.com, Hp : 0821 3654 3561

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

PROJEK : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
LOKASI : KECAMATAN KARANGANYAR
DAERAH : APBD KAB. KARANGANYAR
TAHUN : 2023
WAKTU PELAKSANAAN : 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. REDJO PAWIRO
KONTRAK : 027/001/PPK/II/2023
KONTRAKTAZAS : 027/031/PPK/II/2023
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ASANKA KARYA

PERIODE LAPORAN
BULAN : MEI
PERIODE : 1 s/d 14 Mei 2023

URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	BULAN LALU		1 s/d 14 Mei 2023		14 Mei 2023	
		PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
GEDUNG KANTOR							
PEKERJAAN PERSIAPAN	0,701	89,48	0,627	10,52	0,074	100,00	0,701
PEKERJAAN TANAH	3,687	98,63	3,637	1,37	0,050	100,00	3,687
PEKERJAAN PONDASI	1,541	100,00	1,541	-	-	100,00	1,541
PEKERJAAN BETON	32,592	100,00	32,592	-	-	100,00	32,592
PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN	9,292	97,70	9,078	2,30	0,214	100,00	9,292
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	9,384	98,08	9,203	1,92	0,180	100,00	9,384
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	5,045	98,32	4,960	1,68	0,085	100,00	5,045
PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	21,269	98,77	21,006	1,23	0,263	100,00	21,269
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	5,708	43,62	2,490	56,38	3,218	100,00	5,708
PEKERJAAN PENGECATAN	2,684	94,96	2,549	5,04	0,135	100,00	2,684
PEKERJAAN ORNAMEN FASADE	0,385	100,00	0,385	-	-	100,00	0,385
PEKERJAAN PLUMBING	2,506	82,88	2,077	17,12	0,429	100,00	2,506
PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3,698	87,60	3,239	12,40	0,458	100,00	3,698
PEKERJAAN HALAMAN							
PAVING	1,510	97,268	1,469	2,73	0,041	100,00	1,510
Jumlah Prosentase Seluruh Pekerjaan	100,00	%	94,852		5,148		100,000
Realisasi Pekerjaan	100,00	%					
Menurut Time Schedule	93,129	%					
Deviasi	6,871	%					MENDAHULUI

Mengetahui :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


FERIANA DWI KURNIAWATI, SP. M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

Menyetujui :

Konsultan Pengawas
CV. ASANKA KARYA


MELA HARTANTO, ST
Direktur

Karanganyar, 14 Mei 2023

Dibuat oleh :
Konsultor Pelaksana
CV. REDJO PAWIRO


SUKIYANTO
Direktur