

TIM TEKNIS
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SUMBER DAYA AIR DPU PR KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 027/10K.06/XII/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DEWI SETYARINI, S.T. M.T. : Kepala Seksi Pelaksanaan SDA Bidang SDA DPU PR Kab. Karanganyar, selaku Ketua Tim Teknis.
2. KARMANTO, S.T. : Kepala Seksi Pelestarian dan Operasi SDA Bidang SDA DPU PR Kab. Karanganyar, selaku Sekretaris Tim Teknis.
3. LARDI, S.T. : Pelaksana pada Seksi Pelestarian dan Operasi SDA Bidang SDA DPU PR Kab. Karanganyar, selaku Anggota Tim Teknis
4. RHAISANG AL IMAN THG, S.T. : Pelaksana pada Seksi Pelaksanaan SDA Bidang SDA DPU PR Kab. Karanganyar, selaku Anggota Tim Teknis
5. AJENG KARTIKA NS, S.T. M. Eng. : Pelaksana pada Seksi Pelestarian dan Operasi SDA Bidang SDA DPU PR Kab. Karanganyar, selaku Anggota Tim Teknis

Yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran tanggal 1 Juli 2021 Nomor : 610/73.6.4/VII/2021 selaku Tim Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sumber Daya Air DPU PR Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021, telah mengadakan penilaian / pemeriksaan pekerjaan yang berupa :

“REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. SIMPAR”
DESA TOH KUNING KECAMATAN KARANGPANDAN

yang dilaksanakan oleh CV. NUSA INDAH beralamatkan Jl. Nusa Indah II No.8 Perumnas Ngringo Jaten Karanganyar berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 027/10K.01/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/10K.04/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 dengan biaya sebesar Rp. 1.845.789.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Setelah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR Desa Toh Kuning Kecamatan Karangpandan dilapangan, maka Tim Teknis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penyedia Barang / Jasa telah melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan baik sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perjanjian pemborongan.

2. Hasil pemeriksaan kondisi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (sebagaimana terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS
PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. SIMPAR
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SUMBER DAYA AIR, DPU PR KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. NINING INDRASTUTI, S.T. M.T.
NIP. 19761026 200604 2 022

1. DEWI SETYARINI, S.T. M.T.
NIP. 19770728 200801 2 021

1.

2. KARMANTO, S.T.
NIP. 19670608 199302 1 001

2.

3. LARDI, S.T.
NIP. 19720123 200701 1 006

3.

4. RHAISANG AL IMAN THG, S.T.
NIP. 19951019 201903 1 011

4.

5. AJENG KARTIKA NS, S.T. M. Eng. 5.
NIP. 19950317 201903 2 017

5.

TIM TEKNIS
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SUMBER DAYA AIR DPU PR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021


Lampiran Perhitungan Prosentase Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR
Lokasi Desa Toh Kuning Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar
Penyedia Jasa CV. NUSA INDAH

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS SESUAI			NILAI BOBOT %	REALISASI			BOBOT %
			KONTRAK	MC.0 / MC.100	E		KUMULATIF BULAN LALU	PRESTASI BULAN INI	KUMULATIF BULAN INI	
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G+H)	J = (F x I) : E	
I. PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Pengukuran dan bouwplank	m'	100,00	100,00	0,082	100,00	-	100,00	0,082	
2	Sewa brak kerja	ls	1,00	1,00	0,119	1,00	-	1,00	0,119	
3	Papan nama proyek	bh	1,00	1,00	0,030	1,00	-	1,00	0,030	
4	Marmer prasasti	bh	1,00	1,00	0,095	-	1,00	1,00	0,095	
5	Administrasi dan dokumentasi/CD	ls	1,00	1,00	0,089	0,58	0,42	1,00	0,089	
6	Pengeringan/Ksdam	bh	100,00	100,00	0,162	92,33	7,67	100,00	0,162	
7	K3 Konstruksi	ls	1,00	1,00	1,071	0,57	0,43	1,00	1,071	
					1,648				1,648	
II. PEKERJAAN BENDUNG HM. 00+00										
1	Galian tanah kedalaman 2 - 4 meter	m3	1.748,18	1.584,74	2,435	1.584,74	-	1.584,74	2,435	
2	Galian tanah cadas/keras	m3	748,50	419,07	3,144	419,07	-	419,07	3,144	
3	Urugan tanah dipadatkan	m3	6.883,93	500,95	2,495	292,23	208,72	500,95	2,495	
4	Angkut material DT, jarak 1 km	m3	1.632,65	-	-	-	-	-	-	
5	Pas. batu kali 1 PC : 4 PP	m3	942,04	1.164,99	45,921	1.164,99	-	1.164,99	45,921	
6	Siaran 1 PC : 2 PP	m2	286,46	433,45	1,647	318,73	114,72	433,45	1,647	
7	Plesteran 1 PC : 3 PP, t: 15 mm	m2	27,42	70,98	0,252	43,56	27,42	70,98	0,252	
8	Beton Siklop, f _c = 15Mpa	m3	54,15	282,31	21,702	275,14	7,17	282,31	21,702	
9	Pancang Besi L70.70.7	m'	-	357,60	0,887	357,60	-	357,60	0,887	
10	Penyediaan Baja Profil Siku L70.70.7	kg	-	3.518,78	3,132	3.518,78	-	3.518,78	3,132	
11	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Penguras	bh	-	1,00	1,460	1,00	-	1,00	1,460	
12	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Intake	bh	-	1,00	1,110	1,00	-	1,00	1,110	
13	Marmer nomenklatur	bh	1,00	1,00	0,057	1,00	-	1,00	0,057	
					84,242	-	-	-	84,242	
III. PEKERJAAN BETON										
1	Beton K 225	m3	68,70	59,06	2,679	51,45	7,61	59,06	2,679	
2	Beton K 175	m3	74,40	32,50	1,402	29,66	2,84	32,50	1,402	
3	Pembesian plat	kg	4.839,89	4.358,81	3,548	4.274,32	84,49	4.358,81	3,548	
4	Pemasangan U-ditch 1000x1000mm	m	52,45	54,00	3,593	25,33	28,67	54,00	3,593	
5	Bekisting	m2	-	443,16	2,888	381,33	61,83	443,16	2,888	
					14,110	-	-	-	14,110	
Jumlah Prosentase Seluruh Pekerjaan			-	-	100,000	-	-	-	-	
Tingkat Penyelesaian / Kemajuan Pekerjaan			-	-	-	-	-	-	100,000	

Karanganyar, 23 Desember 2021

TIM TEKNIS
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. SIMPAR
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SUMBER DAYA AIR DPU PR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

Mengetahui,
Pejabat Pembina Komitmen


Dr. NINING INUNG ASTUTI, S.T., M.T.
NIP. 19761023 201604 2 022

Ketua : DEWI SETYARINI, S.T., M.T.
NIP. 19770728 200801 2 021

Sekretaris : KARMANTO, S.T.
NIP. 19670608 199302 1 001

Anggota : LARDI, S.T.
NIP. 19720123 200701 1 006

Anggota : RHAISANG AL IMAN THG, S.T.
NIP. 19951019 201903 1 011

Anggota : AJENG KARTIKA NS, S.T., M. Eng.
NIP. 19950317 201903 2 017