

LAPORAN PROGRESS KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR BULAN SEPTEMBER 2024

- DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 - PENINGKATAN/REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

- DANA ALOKASI UMUM (DAU)
 - PERENCANAAN
 - PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI
 - PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI
 - Pengerukan Sedimen

- BANTUAN KEUANGAN (BANKEU)
 - REHABILITASI EMBUNG



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Progress kegiatan Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Karanganyar bulan September 2024, sebagai berikut:

A. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Seluruh kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air pada Bulan September sudah berkontak , yaitu:

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Rp	Kontrak/SPK Rp	Progress		Realisasi Keuangan Rp
				Fisik	Keuangan	
1.	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjarsari	2.168.285.000	1.733.751.000	100,00%	100,00%	1.733.751.000
2.	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur	1.251.085.000	1.178.961.000	100,00%	57,65%	700.914.714
3.	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis	887.740.000	835.489.000	100,00%	67,85%	585.785.566
4.	Penguatan Database dan Survei Kondisi (e-PAKSI)	75.000.000	74.550.000	100,00%	100,00%	74.550.000
5.	Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjarsari	55.000.000	54.670.000	100,00%	100,00%	54.670.000
6.	Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur	45.000.000	44.700.000	75,00%	100,00%	-
7.	Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis	40.000.000	39.723.000	51,195%	100,00%	-
8.	Perjalanan Dinas	11.690.000	11.690.000	GU	61,04%	7.135.000
	Jumlah	4.533.800.000	3.973.534.000			3.156.806.280

B. DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Seluruh kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air pada Bulan September sudah berkontak, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan:

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Rp	Kontrak/SPK Rp	Progress		Realisasi Keuangan Rp
				Fisik	Keuangan	
1.	Penyusunan Database dan E-PAKSI Daerah Irigasi	100.000.000	99.548.000	100,00%	100,00%	99.548.000
2.	Penyusunan DED	100.000.000	99.500.000	100,00%	100,00%	99.500.000
	Jumlah	200.000.000	199.048.000			199.048.000

2. Perbaikan Jaringan Irigasi 14 (empat belas)

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Rp	Kontrak/SPK Rp	Progress		Realisasi Keuangan Rp
				Fisik	Keuangan	
1.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dondong	192.000.000	189.732.000	100,00%	100,00%	189.732.000
2.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Tlobo	192.000.000	190.129.000	100,00%	100,00%	190.129.000
3.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Bangsri	192.000.000	189.847.000	100,00%	100,00%	189.847.000
4.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dung Gudel	192.000.000	190.573.000	100,00%	100,00%	190.573.000
5.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Semut	192.000.000	189.472.000	100,00%	100,00%	189.472.000
6.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Jungkeh	192.000.000	189.892.000	100,00%	100,00%	189.892.000
7.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Kedung Pelem	192.000.000	190.380.000	100,00%	100,00%	190.380.000
8.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekucing	144.000.000	190.176.000	100,00%	100,00%	190.176.000
9.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sipenggung	174.600.000	142.191.000	100,00%	100,00%	142.191.000
10.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Goro	96.000.000	172.767.000	100,00%	100,00%	172.767.000
11.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Mojorejo	192.000.000	190.013.000	100,00%	100,00%	190.013.000
12.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekuwung	192.000.000	94.899.000	100,00%	100,00%	94.899.000
13.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sejambon	192.000.000	189.951.000	100,00%	30,00%	56.985.300
14.	Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dlangin	192.000.000	190.439.000	100,00%	100,00%	190.439.000
	Jumlah	2.526.600.000	2.500.461.000			2.367.495.300

3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Rp	Kontrak/SPK Rp	Progress		Realisasi Keuangan Rp
				Fisik	Keuangan	
1.	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola)	500.000.000	500.000.000	100,00%	100,00%	499.796.700
2.	Capacity Building	89.700.000	87.331.000	100,00%	100,00%	87.331.000
3.	Pengerukan Sedimen dan Perbaikan Jaringan Irigasi	192.000.000	191.444.000	100,00%	100,00%	191.444.000
	Jumlah	789.700.000	778.775.000			778.571.700

C. BANTUAN KEUANGAN (BANKEU)

Kegiatan Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air, yaitu: Rehabilitasi Embung Jungke dengan anggaran sebesar Rp 201.000.000,00, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Rp	Kontrak/SPK Rp	Progress		Realisasi Keuangan Rp
				Fisik	Keuangan	
1.	Rehabilitasi Embung Jungke	201.000.000	197.750.000	100,00%	30,00%	59.325.000

Karanganyar, 31 Oktober 2024

Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air
DPUPR Kabupaten Karanganyar

MARGONO, S.T., M.M.

Pembina

NIP. 19730104 200604 1 005

PHOTO DOKUMENTASI
 KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

1. Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari



2. Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur



3. Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis



4. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dondong



5. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Tlobo



6. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Bangsri



7. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dung Gudel



8. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Semut



9. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Jungkeh



10. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Kedung Pelem



11. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekucing



12. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sipenggung



13. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Goro



14. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Mojorejo



15. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekuwung



16. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sejambon



17. Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dlangin



18. Pemeliharaan Jaringan Irigasi





19. Pengerukan Sedimen dan Perbaikan Jaringan Irigasi



c. Bendung Sokojirak		
 0% 7,5677S 110,9711E Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Bendung Sokojirak	 50% 7,5677S 110,9711E Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Bendung Sokojirak	 100% 7,5678S 110,9711E Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Bendung Sokojirak
d. Saluran Kalongan		
 0% 7,5729S 110,9282E Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah DI. Kalongan Kamis, 08 Agustus 2024 11:20:16	 50% 7,5729S 110,9282E Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah DI. Kalongan Senin, 12 Agustus 2024 08:13:08	 100% 7,5729S 110,9282E Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah DI. Kalongan
e. Saluran Nangsri		
 0% 7,5425S 110,9115E Nangsri Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah DI. Nangsri Kamis, 08 Agustus 2024 11:46:07	 50% 7,5425S 110,9116E Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah DI. Nangsri	 100% 7,5425S 110,9115E Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah DI. Nangsri