



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(100 %)**

KEGIATAN	:	REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH - MATESIH (RUAS 142)
LOKASI	:	KECAMATAN MATESIH
NOMOR SPK	:	SP/Kons.Ngad-Mtsh.2.PPK/V/2025
TANGGAL SPK	:	07 Mei 2025
NILAI KONTRAK	:	Rp. 3.799.323.000,--
NOMOR ADD I	:	600.1.9.3 / 19.6.1.PPK / V / 2025
TANGGAL ADD I	:	19 Mei 2025
NILAI ADD I	:	Rp. 4.179.255.000,--
NOMOR ADD II	:	600.1.9.3/1.6.2.PPK/IX/2025
TANGGAL ADD II	:	1 September 2025
NILAI ADD II	:	Rp. 4.179.255.000,--

Penyedia Jasa :

CV. PUTRA KALINGGA

ALAMAT : NGASINAN RT. 03 RW. 12, JEBRES, SURAKARTA.

**KEGIATAN BELANJA MODAL
DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

TIM TEKNIS
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 600.1.9.3/1.6.1.PPK/IX/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Ir. ROHMATUN, S.T., M.T., IPM. : Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Ketua Tim Teknis
2. DARYANTO, S.T. : Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Sekertaris Tim Teknis
3. NANANG MARDIYANTO, S.T. : Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Anggota Tim Teknis
4. RADITYA DWI NUGRAHA : Pengelola Layanan Operasional Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Anggota Tim Teknis
5. GUNAWAN, S.A.P., M.M. : Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan irigasi Matesih Selaku Anggota Tim Teknis

yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 600.1.9 / 06.6.2 / I / 2025 tanggal 9 Januari 2025 selaku Tim Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, telah mengadakan pemeriksaan Kegiatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 untuk pekerjaan :

REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH - MATESIH (RUAS 142)

yang dikerjakan oleh CV. PUTRA KALINGGA alamat Ngasinan RT. 03 RW. 12 Jebres, Surakarta, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: SP/Kons.Ngad-Mtsh.2.PPK/V/2025 tanggal 07 Mei 2025. Dengan biaya sebesar Rp. 3.799.323.000,-- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu) , Addendum I Nomor: 600.1.9.3 / 19.6.1.PPK / V / 2025 tanggal 19 Mei 2025 dengan biaya sebesar Rp. 4.179.255.000,-- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu). dan Addendum II Nomor: 600.1.9.3/1.6.2.PPK/IX/2025 tanggal 1 September 2025 dengan biaya sebesar Rp. 4.179.255.000,-- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu).

Setelah dilakukan penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan, maka Tim Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penyedia barang/jasa telah melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan baik sesuai dengan Standart Bidding Document (SBD) dan Surat Perjanjian Kontrak,
2. Hasil pemeriksaan kondisi fisik pekerjaan telah mencapai MC I s/d MC V (100 %),
3. Dengan demikian yang bersangkutan berhak menerima pembayaran MC I s/d MC V (100 %) dari nilai kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM TEKNIS BIDANG BINA MARGA
REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH - MATESIH (RUAS 142)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR
KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Dr. Ir. ROHMATUN, S.T., M.T., IPM.

:  ()

2. DARYANTO, S.T.

:  ()

3. NANANG MARDIYANTO, S.T.

:  ()

4. RADITYA DWI NUGRAHA


:  ()

5. GUNAWAN, S.A.P., M.M.

:  ()

MENYETUJUI,

Pejabat Pembuat Komitmen



TRIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19760323 201001 1 023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



TRI WIYONO, ST., MT.
NIP. 19740603 200501 1 007

LAMPIRAN PENILAIAN / PEMERIKSAAN PEKERJAAN
TIM TEKNIS BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR

PROGRAM : PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN BIDANG BINA MARGA
KEGIATAN : REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH - MATESIH (RUAS 142)
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROPINSI : JAWA TENGAH
LOKASI : KECAMATAN MATESIH
SUMBER DANA : DAU
TAHUN ANGGARAN : 2025
NO KONTRAK : SP/Kons.Ngad-Mtsh.2.PPK/V/2025
BIAYA : Rp. 3.799.323.000,--
TANGGAL : 07 Mei 2025
NO ADDENDUM 1 : 600.1.9.3 / 19.6.1.PPK / V / 2025
BIAYA : Rp. 4.179.255.000,--
TANGGAL : 19 Mei 2025

NO.	NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN	UNIT	KONTRAK	ADDENDUM 1	REALISASI
				VOLUME	VOLUME	VOLUME
a	B	c	d	e	i	j
I	I	DIVISI 1. UMUM				
	1.2.1	Mobilisasi				
	1.2.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	1,00
	1.2.3	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi				-
	1.2.4	Penyiapan dokumen penerapan SMK				-
	1.2.5	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1,00	1,00	1,00
	1.2.6	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00	1,00	1,00
	1.2.7	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				-
	1.2.8	APK				-
	1.2.9	Pembatas area (Restricted Area)	Rol	2,00	2,00	2,00
	1.2.10	APD				-
	1.2.11	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	15,00	15,00	15,00
	1.2.12	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Box	3,00	3,00	3,00
	1.2.13	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	15,00	15,00	15,00
	1.2.14	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Pasang	15,00	15,00	15,00
	1.2.15	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	15,00	15,00	15,00
	1.2.16	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi				-
	1.2.17	Asuransi (Kontruksion All Risk/ CAR)	LS	1,00	1,00	1,00
	1.2.18	Personel Keselamatan Konstruksi				-
	1.2.19	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	OB	1,00	1,00	1,00
	1.2.20	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas				-
	1.2.21	Rambu petunjuk	Buah	2,00	2,00	2,00
	1.2.22	Rambu larangan	Buah	2,00	2,00	2,00
	1.2.23	Rambu peringatan	Buah	2,00	2,00	2,00
	1.2.24	Rambu informasi	Buah	2,00	2,00	2,00
	1.2.25	DIVISI 2 - DRAINASE				
	1.2.26	Box Culvert 80 cm x 80 x 100 cm	M1	14,40	30,00	33,00
	1.2.27	Box Culvert 100 cm x 100 x 100 cm	M1	7,20	-	-
	1.2.28	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
	1.2.29	Galian Biasa	M3	29,91	27,85	62,04
	1.2.30	Timbunan Biasa dari sumber galian (tanah cadas)	M3	528,41	559,77	757,56
	1.2.31	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	5,00	1,00	1,00
	1.2.32	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR				
	1.2.33	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	60,00	24,00	20,32
	1.2.34	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL				
	1.2.35	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3.686,40	3.725,07	3.685,22
	1.2.36	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	840,50	949,36	930,67
	1.2.37	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.260,75	1.429,79	1.380,88
	1.2.38	DIVISI 7. STRUKTUR				
	1.2.39	Beton strukur, fc'20 MPa (Bahu Jalan)	M3	89,73	83,55	80,95
	1.2.40	Pasangan Batu	M3	756,03	881,08	924,20
	1.2.41	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				

1.2.42	Marka Jalan Termoplastik	M2	225,00	128,05	161,55
1.2.43	Patok Pengarah	Buah	85,00	85,00	85,00
1.2.44	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
1.2.45	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	167,94	169,57	177,31
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN				

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TRI WIYONO, ST., MT.

NIP. 19740603 200501 1 007

Pejabat Pembuat Komitmen

TRIYANTO, S.T., M.T.

NIP. 19760323 201001 1 023

Karanganyar, 2 September 2025
TIM TEKNIS BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR
KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Dr. Ir. ROHMATUN, S.T., M.T., IPM.
2. DARYANTO, S.T.
3. NANANG MARDIYANTO, S.T.
4. RADITYA DWI NUGRAHA
5. GUNAWAN, S.A.P., M.M.

